

特別養護老人ホームの整備状況（計画対整備ベース）：平成23年度当初予算要求

(1) 高齢者保健福祉計画(21～23年度)

(単位:床)

区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計(21～23)
整 備 (計画) 目標数	広域型 (A)	14,684	1,038	1,008	1,315	3,361
			累計 15,722	累計 16,730	累計 18,045	
	地域密着型 (B)	366	221	319	464	1,004
			累計 587	累計 906	累計 1,370	
	計 (A+B=C)	15,050	1,259	1,327	1,779	4,365
			累計 16,309	累計 17,636	累計 19,415	

(注) 欄の上段は当該年度の整備目標数、下段は整備目標累計数である。

(2) 整備数(21～23年度)

(単位:床)

区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度見込み	計(21～23)
整備数 (累計)	広域型 (D)	(216施設) 15,024	(8施設) 790 (うち政令中核 5施設455床)	(12施設) 1,467 (うち政令中核 2施設180床)	(15施設) 1,795 (うち政令中核 1施設80床)	4,052
			(224施設) 15,814	(236施設) 17,281	(251施設) 19,076	
	地域密着型 (E)	(19施設) 500	0	(6施設) 174	(20施設) 580	754
			(19施設) 500	(25施設) 674	(45施設) 1,254	
	計 (D+E=F)	(235施設) 15,524	(8施設) 790 (うち政令中核 5施設455床)	(18施設) 1,641 (うち政令中核 2施設180床)	(35施設) 2,375 (うち政令中核 1施設80床)	4,806
			(243施設) 16,314	(261施設) 17,955	(296施設) 20,330	

(注) 欄の上段は当該年度の整備数、下段は整備累計数である。

※H21～H23の計画数と整備数の比較

4,806床-4,365床=441床

※H23末の計画累計数と整備累計数の比較

20,330床-19,415床=915床