

特別養護老人ホームの整備状況

H27.2.2

健康福祉部高齢者福祉課

(1) 第4期計画

ア 高齢者保健福祉計画(21~23年度)

(単位:床)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計
整備(計画) 目標数	15,050	1,259	1,327	1,779	4,365
		16,309	17,636	19,415	

(注) 欄の上段は当該年度の整備目標数、下段は整備目標の累計数である。

イ 開所数(21~23年度)

(単位:床)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計
指定数	15,050	249	360	1,775	2,384
		15,299	15,659	17,434	

(注) 欄の上段は当該年度の指定数、下段は指定累計数である。

(2) 第5期計画

ア 高齢者保健福祉計画(24~26年度)

(単位:床)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計
整備(計画) 目標数	17,434	2,715	1,275	2,630	6,620
		20,149	21,424	24,054	

(注) 欄の上段は当該年度の整備目標数、下段は整備目標の累計数である。

イ 開所数(24~26年度)(現時点での見込み)

(単位:床)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計
指定数	17,434	2,475	708	<u>1,329</u>	<u>4,512</u>
		19,909	20,617	<u>21,946</u>	

(注) 欄の上段は当該年度の指定数、下段は指定累計数である。

※ 平成27年2月1日時点の開所数 21,563 床

※ 工事費高騰による入札不調や、工事長期化の影響から、計画に遅れが生じ、26年度末に工事は竣工するが、開設が27年度第1四半期に遅延するものが、約1,000床ある。

なお、26年度予算で整備中のものを合わせると、27年度には、約1,900床が開所する見込みである。